



RUA JOÃO PESSOA, 265 – SALAS 701/702/703 – CIDADE ALTA – NATAL/RN. CEP: 59025-500 –  
TELEFONE: (84) 3222-4863 – e-mail: [acengenhariatda@yahoo.com.br](mailto:acengenhariatda@yahoo.com.br)  
CNPJ: 09.389.289/0001-57 – INSC. MUNICIPAL: 101.073-5


Obra	REFORMA DA CLÍNICA ESCOLA DE ENFERMAGEM - FACISA	B.D.I.	DATA: 27/07/2023
Órgão:	FUNDAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESUISA E CULTURA - FUNPEC	27,5%	
Licitação:	SELEÇÃO PÚBLICA No. 02/2023 - FUNPEC		
Local:	SANTA CRUZ/RN.		

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.329,24	R\$ 13.997,54 60,00%	R\$ 8.165,23 35,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.166,46 5,00%
2	INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÃO SIMPLES	R\$ 12.425,61	R\$ 9.940,49 80,00%	R\$ 2.485,12 20,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 21.004,43	R\$ - 0,00%	R\$ 16.803,54 80,00%	R\$ 4.200,89 20,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
4	ALVENARIA / DIVISÓRIA	R\$ 25.691,90	R\$ - 0,00%	R\$ 5.138,38 20,00%	R\$ 20.553,52 80,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 39.563,00	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 11.868,90 30,00%	R\$ 27.694,10 70,00%	R\$ - 0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 111.832,28	R\$ - 0,00%	R\$ 22.366,46 20,00%	R\$ 44.732,91 40,00%	R\$ 33.549,68 30,00%	R\$ 11.183,23 10,00%
7	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	R\$ 53.646,95	R\$ - 0,00%	R\$ 16.094,09 30,00%	R\$ 24.141,13 45,00%	R\$ 10.729,39 20,00%	R\$ 2.682,35 5,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.534,10	R\$ - 0,00%	R\$ 3.506,82 20,00%	R\$ 10.520,46 60,00%	R\$ 3.506,82 20,00%	R\$ - 0,00%
9	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM (CLIMATIZAÇÃO)	R\$ 5.304,01	R\$ - 0,00%	R\$ 530,40 10,00%	R\$ 4.773,61 90,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
10	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 129,78	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 129,78 100,00%	R\$ - 0,00%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 6.215,75	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.972,60 80,00%	R\$ 1.243,15 20,00%	R\$ - 0,00%
12	PINTURA	R\$ 13.780,35	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 11.024,28 80,00%	R\$ 2.756,07 20,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.639,32	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.927,86 20,00%	R\$ 11.783,59 60,00%	R\$ 3.927,86 20,00%
14	FORRO	R\$ 4.303,52	R\$ - 0,00%	R\$ 860,70 20,00%	R\$ 1.291,06 30,00%	R\$ 2.151,76 50,00%	R\$ - 0,00%
15	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 31.987,14	R\$ 1.631,34 5,10%	R\$ 6.611,74 20,67%	R\$ 12.315,05 38,50%	R\$ 9.167,51 28,66%	R\$ 2.261,49 7,07%
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	R\$ 93.348,33	R\$ - 0,00%	R\$ 18.669,67 20,00%	R\$ 37.339,33 40,00%	R\$ 28.004,50 30,00%	R\$ 9.334,83 10,00%
17	PISOS	R\$ 19.929,32	R\$ - 0,00%	R\$ 1.992,93 10,00%	R\$ 11.957,59 60,00%	R\$ 3.985,86 20,00%	R\$ 1.992,93 10,00%
Porcentagem			R\$ 25.569,38	R\$ 103.225,09	R\$ 192.594,91	R\$ 142.970,43	R\$ 35.305,23
Custo		R\$ 499.665,03	5,12%	20,66%	38,54%	28,61%	7,07%
Porcentagem Acumulado			R\$ 25.569,38	R\$ 128.794,46	R\$ 321.389,37	R\$ 464.359,80	R\$ 499.665,03
Custo Acumulado			5,12%	25,78%	64,32%	92,93%	100,00%

A C ENGENHARIA LTDA - EPP

  
ENG<sup>o</sup>. SAMANTHA ISRAEL DE SOUZA MACEDO  
CREA: 2109239298  
CPF: 073.966.774-24

A. C. ENGENHARIA LTDA.

  
Eng<sup>o</sup> ANIBAL IZAIAS DE MACEDO  
CREA: 2100878158  
CPF: 140.834.264-20