



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 31 de julho de 2023

Nº PROCESSO: 23077.061599/2022-83
OBRA / SERV.: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
LOCALIDADE: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO - NATAL-RN
FONTES DE REF.: SINAPI 06/2023

BDI:	GERAL:	28,94%
	EQUIP.:	19,65%
LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	85,34%
	MENSALISTA:	46,96%
VALOR GLOBAL (R\$)		825.013,40

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS					PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.644,12	R\$ 26.115,30 80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.528,82 20,00%	100,00%	32.644,12	3,96%
2	ALVENARIA	105.203,67	R\$ 21.040,73 20,00%	R\$ 52.601,84 50,00%	R\$ -	R\$ 31.561,10 30,00%	R\$ -	100,00%	105.203,67	12,75%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	919,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 919,32 100,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	919,32	0,11%
4	PISOS E REVESTIMENTOS	14.368,49	R\$ -	R\$ 2.873,70 20,00%	R\$ 11.494,79 80,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	14.368,49	1,74%
5	ESQUADRIAS	79.109,60	R\$ -	R\$ 15.821,92 20,00%	R\$ 23.732,88 30,00%	R\$ 39.554,80 50,00%	R\$ -	100,00%	79.109,60	9,59%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.348,41	R\$ -	R\$ 16.278,73 80,00%	R\$ 4.069,68 20,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	20.348,41	2,47%
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM (CLIMATIZAÇÃO)	3.590,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.590,09 100,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	3.590,09	0,44%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	254.127,57	R\$ 50.825,51 20,00%	R\$ 50.825,51 20,00%	R\$ 76.238,27 30,00%	R\$ 25.412,76 10,00%	R\$ 50.825,51 20,00%	100,00%	254.127,57	30,80%
9	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	115.770,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.308,38 40,00%	R\$ 69.462,57 60,00%	R\$ -	100,00%	115.770,95	14,03%
10	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	8.822,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.293,51 60,00%	R\$ 1.764,50 20,00%	R\$ 1.764,50 20,00%	100,00%	8.822,52	1,07%
11	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO	1.760,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,16 20,00%	R\$ 1.408,66 80,00%	100,00%	1.760,82	0,21%
12	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	3.638,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.638,77 100,00%	100,00%	3.638,77	0,44%
13	FÔRRO	658,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 658,44 100,00%	R\$ -	100,00%	658,44	0,08%
14	PINTURA	63.563,79	R\$ -	R\$ 19.069,14 30,00%	R\$ -	R\$ 12.712,76 20,00%	R\$ 31.781,90 50,00%	100,00%	63.563,79	7,70%
15	DIVERSOS	72.036,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.036,69 100,00%	100,00%	72.036,69	8,73%
16	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS/FISCALIZAÇÃO	48.450,15	R\$ 6.113,11 12,62%	R\$ 9.824,68 20,28%	R\$ 10.709,13 22,10%	R\$ 11.322,57 23,37%	R\$ 10.480,65 21,63%	100,00%	48.450,15	5,87%
TOTALS:			825.013,40	104.094,66	167.295,51	182.356,06	192.801,66	178.465,51	VALOR GLOBAL: 825.013,40	100,00%
			12,62%	20,28%	22,10%	23,37%	21,63%			
			104.094,66	271.390,17	453.746,23	646.547,89	825.013,40			
			12,62%	32,90%	55,00%	78,37%	100,00%			



Emitido em 31/07/2023

ORÇAMENTO N° 239/2023 - INFRA/COPB (11.08.00.11)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 10:18)

ILANA MARIA DA SILVA BARROS

ENGENHEIRO-AREA

INFRA (11.08)

Matricula: ###315#8

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **239**, ano: **2023**, tipo: **ORÇAMENTO**, data de emissão: **21/08/2023** e o código de verificação: **2ee8687c33**