



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 21 de fevereiro de 2025

Nº PROCESSO:	23077.105503/2021-15	BDI:	GERAL:	22,69%
OBRA / SERV.:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO B DO DEPARTAMENTO ENGENHARIA TEXTIL		EQUIP.:	14,06%
LOCALIDADE:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL - NATAL-RN		HORISTA:	115,21%
FONTES DE REF.:	01/2025		MENSALISTA:	70,86%
RESPONSÁVEIS:	CRISTINA HORIE / POLLYANNA NUNES / RAFAEL ASSIS / ILANA BARROS		VALOR GLOBAL (R\$)	3.218.208,75

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS										PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)	
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	247.741,70	R\$ 148.645,02 60,00%	R\$ 86.709,60 35,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.387,09 5,00%	100,00%	247.741,70	7,70%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.877,44	R\$ -	R\$ 1.877,44 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	1.877,44	0,06%
3	INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES	55.127,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.538,30 30,00%	R\$ 38.589,38 70,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	55.127,68	1,71%
4	FUNDAÇÕES ESPECIAIS (ESTACAS)	179.210,75	R\$ -	R\$ 35.842,15 20,00%	R\$ 143.368,60 80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	179.210,75	5,57%
5	SUPERESTRUTURA	788.546,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.709,22 20,00%	R\$ 551.982,26 70,00%	R\$ 78.854,61 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	788.546,08	24,50%
6	ALVENARIA/DIVISÓRIA	296.006,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.600,63 10,00%	R\$ 236.805,07 80,00%	R\$ 29.600,63 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	296.006,34	9,20%
7	ESQUADRIAS	92.271,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.454,22 20,00%	R\$ 73.816,86 80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	92.271,08	2,87%
8	COBERTURA	128.155,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.815,53 10,00%	R\$ 102.524,26 80,00%	R\$ 12.815,53 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	128.155,32	3,98%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	364.298,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.149,40 50,00%	R\$ 182.149,40 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	364.298,80	11,32%
10	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA	66.418,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.209,26 50,00%	R\$ 33.209,26 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	66.418,51	2,06%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITARIAS / DRENAGEM	82.368,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.473,63 20,00%	R\$ 65.894,51 80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	82.368,14	2,56%
12	IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA	53.196,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.196,71 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	53.196,71	1,65%
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	48.159,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.631,87 20,00%	R\$ 38.527,49 80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	48.159,36	1,50%
14	REVESTIMENTOS	179.215,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.843,03 20,00%	R\$ 71.686,06 40,00%	R\$ 71.686,06 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	179.215,15	5,57%
15	VIDRO	11.508,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.508,49 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	11.508,49	0,36%
16	PINTURA	29.345,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.672,83 50,00%	R\$ 14.672,83 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	29.345,65	0,91%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	94.066,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.033,38 50,00%	R\$ 47.033,38 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	94.066,76	2,92%
18	PAISAGISMO/URBANISMO	25.110,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.110,25 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	25.110,25	0,78%
19	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	217.060,67	R\$ 10.750,85 4,95%	R\$ 8.999,49 4,15%	R\$ 11.565,43 5,33%	R\$ 14.197,46 6,54%	R\$ 51.384,58 23,67%	R\$ 67.006,66 30,87%	R\$ 47.797,33 22,02%	R\$ 5.358,87 2,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	217.060,67	6,74%
20	FORRO	7.523,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.761,70 50,00%	R\$ 3.761,70 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	7.523,39	0,23%
21	CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO/ VENTILAÇÃO	18.995,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.497,51 50,00%	R\$ 9.497,51 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	18.995,01	0,59%
22	PISO	154.891,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.978,21 20,00%	R\$ 61.956,41 40,00%	R\$ 61.956,41 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	154.891,03	4,81%
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	77.114,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.134,33 30,00%	R\$ 23.134,33 30,00%	R\$ 30.845,78 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	77.114,44	2,40%
TOTAIS:	TOTAL SIMPLES (R\$)	3.218.208,75	159.395,87	133.428,67	171.472,33	210.496,05	761.844,07	993.461,47	708.658,12	79.452,16	2.477,00	2.477,00	2.477,00	VALOR GLOBAL:	3.218.208,75	100,00%
	TOTAL SIMPLES (%)		4,95%	4,15%	5,33%	6,54%	23,67%	30,87%	22,02%	2,47%						
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		159.395,87	292.824,55	464.296,88	674.792,93	1.436.637,00	2.430.098,46	3.138.756,59	3.218.208,75						
	TOTAL ACUMULADO (%)		4,95%	9,10%	14,43%	20,97%	44,64%	75,51%	97,53%	100,00%						



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO N° 41/2025 - CAOSE/INFRA (11.08.04)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/03/2025 07:51)

POLLYANNA THAIS TAVARES BATISTA NUNES

ENGENHEIRO-AREA

INFRA (11.08)

Matricula: ###376#8

(Assinado digitalmente em 11/03/2025 11:46)

RAFAEL FERREIRA ALVES DE ASSIS

ENGENHEIRO-AREA

INFRA (11.08)

Matricula: ###189#0

(Assinado digitalmente em 11/03/2025 12:54)

CRISTINA HORIE

TERCEIRIZADO

CPF: ###.###.378-##

Visudize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/informando-seu-numero>: 41, ano: 2025, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**, data de emissão: 11/03/2025 e o código de verificação: **eae74d60e3**