



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 10 de junho de 2025

Nº PROCESSO: 23077.120127/2023-51  
OBRA / SERV.: COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE HIPER E MICROGRAVIDADE  
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL - NATAL-RN  
FONTES DE REF.: SINAPI 04/2025  
RESPONSÁVEIS: ENG. CRISTINA HORIE

BDI:	GERAL:	22,69%
	EQUIP.:	18,49%
LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	115,21%
	MENSALISTA:	70,86%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>		<b>793.044,40</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS						PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES,	14.251,81	R\$ 12.826,63 90,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.425,18 10,00%	100,00%	14.251,81	1,80%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.714,80	R\$ 1.714,80 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	1.714,80	0,22%
3	ALVENARIA/ DIVISÓRIAS	5.040,46	R\$ 5.040,46 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	5.040,46	0,64%
4	ESQUADRIAS	29.151,67	R\$ -	R\$ 14.575,84 50,00%	R\$ 14.575,84 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	29.151,67	3,68%
5	COBERTURA	805,71	R\$ 805,71 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	805,71	0,10%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	210.709,08	R\$ 21.070,91 10,00%	R\$ 42.141,82 20,00%	R\$ 63.212,72 30,00%	R\$ 63.212,72 30,00%	R\$ 21.070,91 10,00%	R\$ -	100,00%	210.709,08	26,57%
7	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA	158.573,83	R\$ -	R\$ 15.857,38 10,00%	R\$ 31.714,77 20,00%	R\$ 47.572,15 30,00%	R\$ 47.572,15 30,00%	R\$ 15.857,38 10,00%	100,00%	158.573,83	20,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	32.487,85	R\$ 9.746,36 30,00%	R\$ 6.497,57 20,00%	R\$ 9.746,36 30,00%	R\$ 6.497,57 20,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	32.487,85	4,10%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.592,95	R\$ 4.592,95 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	4.592,95	0,58%
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	3.323,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.323,27 100,00%	R\$ -	100,00%	3.323,27	0,42%
11	REVESTIMENTOS	2.483,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.483,66 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	2.483,66	0,31%
12	PINTURA	50.901,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.450,61 50,00%	R\$ 25.450,61 50,00%	100,00%	50.901,22	6,42%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33.220,60	R\$ -	R\$ 33.220,60 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	33.220,60	4,19%
14	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	100.717,77	R\$ 10.071,78 10,00%	R\$ 20.143,55 20,00%	R\$ 30.215,33 30,00%	R\$ 30.215,33 30,00%	R\$ 10.071,78 10,00%	R\$ -	100,00%	100.717,77	12,70%
15	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	50.897,41	R\$ 4.517,42 8,88%	R\$ 9.652,85 18,97%	R\$ 10.991,00 21,59%	R\$ 12.413,89 24,39%	R\$ 10.391,55 20,42%	R\$ 2.930,70 5,76%	100,00%	50.897,41	6,42%
16	PISO	41.568,46	R\$ -	R\$ 8.313,69 20,00%	R\$ 8.313,69 20,00%	R\$ 12.470,54 30,00%	R\$ 12.470,54 30,00%	R\$ -	100,00%	41.568,46	5,24%
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	52.603,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.041,54 40,00%	R\$ 31.562,31 60,00%	R\$ -	100,00%	52.603,85	6,63%
TOTALS:	TOTAL SIMPLES (R\$)	793.044,40	70.387,01	150.403,30	171.253,37	193.423,74	161.913,11	45.663,87	VALOR GLOBAL:	793.044,40	100,00%
	TOTAL SIMPLES (%)		8,88%	18,97%	21,59%	24,39%	20,42%	5,76%			
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		70.387,01	220.790,31	392.043,68	585.467,42	747.380,53	793.044,40			
	TOTAL ACUMULADO (%)		8,88%	27,84%	49,44%	73,83%	94,24%	100,00%			



*CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Nº 144/2025 - INFRA/COPB (11.08.00.11)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 11/06/2025 12:46 )*

CRISTINA HORIE

TERCEIRIZADO

CPF: ###.###.378-##

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **144**, ano: **2025**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**, data de emissão: **11/06/2025** e o código de verificação: **e64dadefa6**