
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													Natal, 20 de agosto de 2020			
Nº PROCESSO: 23077.037636/2018-56 OBRA / SERV.: NÚCLEO DE PESQUISAS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL - NATAL-RN FONTES DE REF.: SINAPI 06/2020													BDI:	GERAL:	28,94%	
EQUIP.:														19,65%		
HORISTA:														85,79%		
MENSALISTA:														47,96%		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS													
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS		
16.1	ELEVADOR	117.223,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.298,70	R\$ 18.286,88	R\$ 18.286,88	R\$ 31.064,26	R\$ 18.286,88	
16.1.1	ENTREGA DO PROJETO E ART	11.722,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.722,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
												R\$ 100,00%				
16.1.2	ENTREGA DO ELEVADOR NA OBRA	35.167,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.576,34	R\$ 15.590,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
												R\$ 55,67%	R\$ 44,33%			
16.1.3	INSTALAÇÃO DO ELEVADOR	46.889,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.696,14	R\$ 18.286,88	R\$ 25.906,42	R\$ -	
													R\$ 5,75%	R\$ 39,00%	R\$ 55,25%	
16.1.4	TÉRMINO DOS AJUSTES E TESTES	23.444,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.157,84	R\$ 18.286,88	
														R\$ 22,00%	R\$ 78,00%	