



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 23 de outubro de 2020

Nº PROCESSO: 23077.076494
OBRA / SERV.: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE ANAERÓBIOS - DOD/CSS
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL - NATAL-RN
FONTES DE REF.: SINAPI 09/2020

BDI:	GERAL:	28,94%
	EQUIP.:	19,65%
LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	85,79%
	MENSALISTA:	47,96%
VALOR GLOBAL (R\$)		753.788,17

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS						PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.985,56	R\$ 59.188,45 80,00%	R\$ 14.797,11 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	73.985,56	9,82%
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.635,63	R\$ 1.817,82 50,00%	R\$ 1.817,82 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	3.635,63	0,48%
3	FUNDAÇÃO SIMPLES	9.386,53	R\$ 3.754,61 40,00%	R\$ 5.631,92 60,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	9.386,53	1,25%
4	SUPERESTRUTURA	21.272,25	R\$ -	R\$ 6.381,68 30,00%	R\$ 12.763,35 60,00%	R\$ 2.127,23 10,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	21.272,25	2,82%
5	ALVENARIA /DIVISÓRIAS	22.632,87	R\$ -	R\$ 6.789,86 30,00%	R\$ 11.316,44 50,00%	R\$ 4.526,57 20,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	22.632,87	3,00%
6	ESQUADRIAS	33.052,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.915,68 30,00%	R\$ 16.526,14 50,00%	R\$ 6.610,46 20,00%	R\$ -	100,00%	33.052,28	4,38%
7	COBERTURA (ÁREA SOBRE SALA DE REUNIÕES E LAVABOS)	2.309,09	R\$ -	R\$ 2.309,09 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	2.309,09	0,31%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	92.509,39	R\$ -	R\$ 9.250,94 10,00%	R\$ 18.501,88 20,00%	R\$ 46.254,70 50,00%	R\$ 18.501,88 20,00%	R\$ -	100,00%	92.509,39	12,27%
9	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA	45.997,92	R\$ -	R\$ 4.599,79 10,00%	R\$ 9.199,58 20,00%	R\$ 22.998,96 50,00%	R\$ 9.199,58 20,00%	R\$ -	100,00%	45.997,92	6,10%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.284,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.856,97 20,00%	R\$ 11.713,94 40,00%	R\$ 11.713,94 40,00%	R\$ -	100,00%	29.284,86	3,89%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE NOVA E CORREDOR EXISTENTE)	15.079,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.079,25 100,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	15.079,25	2,00%
12	REVESTIMENTOS	48.010,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.602,17 20,00%	R\$ 24.005,43 50,00%	R\$ 14.403,26 30,00%	R\$ -	100,00%	48.010,85	6,37%
13	VIDROS	1.009,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,26 100,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	1.009,26	0,13%
14	PINTURA	32.765,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.829,74 30,00%	R\$ 22.936,05 70,00%	100,00%	32.765,79	4,35%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	98.561,78	R\$ 344,97 0,35%	R\$ -	R\$ 19.712,36 20,00%	R\$ 59.137,07 60,00%	R\$ 18.874,58 19,15%	R\$ 492,81 0,50%	100,00%	98.561,78	13,08%
16	GERENCIAMENTO DE OBRAS	62.524,44	R\$ 5.888,79 9,42%	R\$ 4.665,22 7,46%	R\$ 9.762,61 15,61%	R\$ 25.052,14 40,07%	R\$ 14.701,56 23,51%	R\$ 2.454,12 3,93%	100,00%	62.524,44	8,29%
17	FORRO	16.753,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.350,75 20,00%	R\$ 3.350,75 20,00%	R\$ 10.052,24 60,00%	R\$ -	100,00%	16.753,74	2,22%
18	CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	25.717,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.715,26 30,00%	R\$ 18.002,26 70,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	25.717,52	3,41%
19	PISO	82.262,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.131,39 50,00%	R\$ 41.131,39 50,00%	R\$ -	100,00%	82.262,78	10,91%
20	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GASES ESPECIAIS E GLP	37.036,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.110,91 30,00%	R\$ 22.221,83 60,00%	R\$ 3.703,64 10,00%	100,00%	37.036,38	4,91%
TOTAIS:	TOTAL SIMPLES (R\$)	753.788,17	70.994,63	56.243,42	117.697,05	302.026,00	177.240,45	29.586,62	VALOR GLOBAL:	753.788,17	100,00%
	TOTAL SIMPLES (%)		9,42%	7,46%	15,61%	40,07%	23,51%	3,93%			
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		70.994,63	127.238,05	244.935,10	546.961,09	724.201,55	753.788,17			
	TOTAL ACUMULADO (%)		9,42%	16,88%	32,49%	72,56%	96,07%	100,00%			