

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SELEÇÃO PÚBLICA Nº03/2023 - FUNPEC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. TOTAL (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.335,93 2,73%	53.519,13 95,00%							2.816,80 5,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	373,83 0,02%	373,83 100,00%							
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	2.089,59 0,10%	2.089,59 100,00%							
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	33.434,28 1,62%		16.717,14 50,00%	1.671,71 5,00%	1.671,71 5,00%	1.671,71 5,00%	11.702,00 35,00%		
5	SUPERESTRUTURA (ESCALA)	9.946,67 0,48%	4.575,47 46,00%	4.575,47 46,00%	795,73 8,00%					
6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	104.318,55 5,05%		21.906,90 21,00%	37.554,68 36,00%	36.511,49 35,00%	8.345,48 8,00%			
7	ESQUADRIAS	55.146,39 2,67%					16.543,92 30,00%	38.602,47 70,00%		
8	COBERTURA	22.905,16 1,11%						1.832,41 8,00%	21.072,75 92,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	248.526,44 12,03%			24.852,64 10,00%	24.852,64 10,00%	24.852,64 10,00%	99.410,58 40,00%	74.557,93 30,00%	
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	158.377,40 7,66%		31.675,48 20,00%	31.675,48 20,00%	31.675,48 20,00%	31.675,48 20,00%	31.675,48 20,00%		
11	DRENAGEM	34.926,32 1,69%		18.860,21 54,00%	16.066,11 46,00%					
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.382,64 0,45%			4.691,32 50,00%	4.691,32 50,00%				
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	66.870,90 3,24%	31.429,32 47,00%	20.061,27 30,00%						15.380,31 23,00%
14	REVESTIMENTOS	637.847,47 30,86%		127.569,49 20,00%	191.354,24 30,00%	191.354,24 30,00%	127.569,49 20,00%			
15	VIDROS	246,50 0,01%								246,50 100,00%
16	PINTURA	86.618,69 4,19%	71.893,51 83,00%						6.063,31 7,00%	8.661,87 10,00%
17	PAISAGISMO/URBANISMO	3.545,96 0,17%				3.545,96 100,00%				
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	179.481,90 8,68%							53.844,57 30,00%	125.637,33 70,00%
19	EQUIPAMENTO	131.253,09 6,35%				35.044,58 26,70%	20.475,48 15,60%	20.475,48 15,60%	34.782,07 26,50%	20.475,48 15,60%
20	GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO	131.571,16 6,37%	11.117,76 8,45%	16.406,92 12,47%	20.972,44 15,94%	22.393,41 17,02%	18.893,62 14,36%	16.156,94 12,28%	13.854,44 10,53%	11.775,62 8,95%
21	FÔRRO	46.533,65 2,25%					46.533,65 100,00%			
22	CLIMATIZAÇÃO	33.673,42 1,63%						33.673,42 100,00%		
23	PISO	13.330,74 0,65%							13.330,74 100,00%	
TOTAIS GERAIS (R\$)		2.066.736,68	174.998,62	257.772,88	329.634,36	351.740,84	296.561,48	253.528,78	217.505,81	184.993,90
TOTAIS GERAIS (%)		100,00%	8,47%	12,47%	15,95%	17,02%	14,35%	12,27%	10,52%	8,95%
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)			174.998,62	432.771,50	762.405,87	1.114.146,70	1.410.708,19	1.664.236,97	1.881.742,78	2.066.736,68
TOTAIS ACUMULADOS (%)			8,47%	20,94%	36,89%	53,91%	68,26%	80,52%	91,05%	100,00%