



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 01 de setembro de 2022

Nº PROCESSO:	23077.026675/2022-12	BDI:	GERAL:	27,50%
OBRA / SERV.:	REFORMA DA CLINICA ESCOLA DE ENFERMAGEM - FACISA		EQUIP.:	19,65%
LOCALIDADE:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SANTA CRUZ-RN	LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	84,67%
FONTES DE REF.:	SINAPI 07/2022		MENSALISTA:	46,90%
			VALOR GLOBAL (R\$)	548.539,64

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS					PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.462,22	R\$ 15.277,33 60,00%	R\$ 8.911,78 35,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.273,11 5,00%	100,00%	25.462,22	4,64%
2	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES	13.653,92	R\$ 10.923,14 80,00%	R\$ 2.730,78 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	13.653,92	2,49%
3	SUPERESTRUTURA	23.131,68	R\$ -	R\$ 18.505,34 80,00%	R\$ 4.626,34 20,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	23.131,68	4,22%
4	ALVENARIA/DIVISÓRIA	28.100,53	R\$ -	R\$ 5.620,11 20,00%	R\$ 22.480,42 80,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	28.100,53	5,12%
5	ESQUADRIAS	43.549,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.064,78 30,00%	R\$ 30.484,50 70,00%	R\$ -	100,00%	43.549,28	7,94%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	122.928,20	R\$ -	R\$ 24.585,64 20,00%	R\$ 49.171,28 40,00%	R\$ 36.878,46 30,00%	R\$ 12.292,82 10,00%	100,00%	122.928,20	22,41%
7	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	59.046,51	R\$ -	R\$ 17.713,95 30,00%	R\$ 26.570,93 45,00%	R\$ 11.809,30 20,00%	R\$ 2.952,33 5,00%	100,00%	59.046,51	10,76%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.862,12	R\$ -	R\$ 3.772,42 20,00%	R\$ 11.317,27 60,00%	R\$ 3.772,42 20,00%	R\$ -	100,00%	18.862,12	3,44%
9	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM (CLIMATIZAÇÃO)	5.665,27	R\$ -	R\$ 566,53 10,00%	R\$ 5.098,74 90,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	5.665,27	1,03%
10	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	141,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,30 100,00%	R\$ -	100,00%	141,30	0,03%
11	REVESTIMENTOS	6.718,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.374,42 80,00%	R\$ 1.343,60 20,00%	R\$ -	100,00%	6.718,02	1,22%
12	PINTURA	15.172,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.138,26 80,00%	R\$ 3.034,57 20,00%	100,00%	15.172,83	2,77%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.622,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.324,55 20,00%	R\$ 12.973,66 60,00%	R\$ 4.324,55 20,00%	100,00%	21.622,77	3,94%
14	FÔRRO	4.739,14	R\$ -	R\$ 947,83 20,00%	R\$ 1.421,74 30,00%	R\$ 2.369,57 50,00%	R\$ -	100,00%	4.739,14	0,86%
15	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	35.226,06	R\$ 1.798,00 5,10%	R\$ 7.279,84 20,67%	R\$ 13.561,06 38,50%	R\$ 10.094,06 28,66%	R\$ 2.493,10 7,08%	100,00%	35.226,06	6,42%
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	102.754,13	R\$ -	R\$ 20.550,83 20,00%	R\$ 41.101,65 40,00%	R\$ 30.826,24 30,00%	R\$ 10.275,41 10,00%	100,00%	102.754,13	18,73%
17	PISOS	21.765,66	R\$ -	R\$ 2.176,57 10,00%	R\$ 13.059,40 60,00%	R\$ 4.353,13 20,00%	R\$ 2.176,57 10,00%	100,00%	21.765,66	3,97%
TOTALS:	TOTAL SIMPLES (R\$)	548.539,64	27.998,47	113.361,62	211.172,59	157.184,51	38.822,45	VALOR GLOBAL:	548.539,64	100,00%
	TOTAL SIMPLES (%)		5,10%	20,67%	38,50%	28,66%	7,08%			
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		27.998,47	141.360,09	352.532,68	509.717,19	548.539,64			
	TOTAL ACUMULADO (%)		5,10%	25,77%	64,27%	92,92%	100,00%			



Emitido em 01/09/2022

ORÇAMENTO Nº 519/2022 - INFRA/COPB (11.08.00.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/09/2022 11:30)
POLLYANNA THAIS TAVARES BATISTA NUNES
ENGENHEIRO-AREA
INFRA (11.08)
Matrícula: ###376#8

(Assinado digitalmente em 01/09/2022 11:51)
RAFAEL FERREIRA ALVES DE ASSIS
ENGENHEIRO-AREA
INFRA (11.08)
Matrícula: ###189#0

(Assinado digitalmente em 01/09/2022 11:33)
CRISTINA HORIE
TERCEIRIZADO
CPF: ###.###.378-##

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **519**, ano: **2022**, tipo: **ORÇAMENTO**, data de emissão: **01/09/2022** e o código de verificação: **1421049594**