



Obra
REFORMA DA CLINICA DE ENFERMAGEM - FACISA

ICONE ENGENHARIA
CNPJ: 27.374.520/0001-10


Bancos
SINAPI - 07/2022 - Rio
Grande do Norte

B.D.I.
Padrão - 27,5%
Equipamento - 19,65%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,67%
Mensalista: 46,90%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	60,00%	35,00%			5,00%
		22.010.13	13.206.08	7.703.55			1.100.51
2	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES	100,00%	80,00%	20,00%			
		13.765.60	11.012.48	2.753.12			
3	SUPERESTRUTURA	100,00%		80,00%	20,00%		
		22.103.97		17.683.18	4.420.79		
4	ALVENARIA / DIVISÓRIA	100,00%		20,00%	80,00%		
		25.276.81		5.055.36	20.221.45		
5	ESQUADRIAS	100,00%			30,00%	70,00%	
		38.607.98			11.582.39	27.025.59	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
		110.997.92		22.199.58	44.399.17	33.299.38	11.099.79
7	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	100,00%		30,00%	45,00%	20,00%	5,00%
		52.564.05		15.769.22	23.653.82	10.512.81	2.628.20
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		20,00%	60,00%	20,00%	
		16.898.43		3.379.69	10.139.06	3.379.69	
9	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM (CLIMATIZAÇÃO)	100,00%		10,00%	90,00%		
		5.318.95		531.90	4.787.06		
10	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	100,00%				100,00%	
		127.13				127.13	
11	REVESTIMENTOS	100,00%			80,00%	20,00%	
		6.163.47			4.930.78	1.232.69	
12	PINTURA	100,00%				80,00%	20,00%
		13.659.27				10.927.42	2.731.85
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			20,00%	60,00%	20,00%
		19.306.57			3.861.31	11.583.94	3.861.31
14	FORRO	100,00%		20,00%	30,00%	50,00%	
		4.259.62		851.92	1.277.89	2.129.81	
15	GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	100,00%	5,10%	20,67%	38,50%	28,66%	7,07%
		34.897.35	1.779.76	7.213.28	13.435.48	10.001.58	2.467.24
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO	100,00%		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
		96.554.29		19.310.86	38.621.72	28.966.29	9.655.43
17	PISOS	100,00%		10,00%	60,00%	20,00%	10,00%
		19.603.09		1.960.31	11.761.85	3.920.62	1.960.31
Porcentagem			5,18%	20,79%	38,46%	28,5%	7,07%
Custo			25.998,32	104.411,96	193.092,77	143.106,94	35.504,65
Porcentagem Acumulado			5,18%	25,97%	64,43%	92,93%	100,0%
Custo Acumulado			25.998,32	130.410,27	323.503,04	466.609,98	502.114,63


Danillo Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA/RN 210657822-9

DANILLO MAIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL