

ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.195.707/0001-78



Obra
Cópia de: FUNPEC: COMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE ESTRATIGRÁFICAS

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Norte
SBC - 06/2023 - Rio Grande do Norte
ORSE - 05/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará

B.D.I.
28,94%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,56%
Mensalista: 41,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	95,00%			
		48.369,28	45.950,82			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		309,68	309,68			
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	100,00%	100,00%			
		1.742,03	1.742,03			
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%		50,00%	5,00%	5,00%
		27.937,19		13.968,60	1.396,86	1.396,86
5	SUPERESTRUTURA (ESCALADA)	100,00%	46,00%	46,00%	8,00%	
		8.490,24	3.905,51	3.905,51	679,22	
6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	100,00%		21,00%	36,00%	35,00%
		86.879,98		18.244,80	31.276,79	30.407,99
7	ESQUADRIAS	100,00%				
		46.274,42				
8	COBERTURA	100,00%				
		19.111,63				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			10,00%	10,00%
		207.936,32			20.793,63	20.793,63
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%
		132.566,74		26.513,35	26.513,35	26.513,35
11	DRENAGEM	100,00%		54,00%	46,00%	
		30.224,22		16.321,08	13.903,14	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		7.831,46			3.915,73	3.915,73
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	47,00%	30,00%		
		55.926,85	26.285,62	16.778,06		
14	REVESTIMENTOS	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%
		549.016,58		109.803,32	164.704,97	164.704,97
15	VIDROS	100,00%				
		206,81				
16	PINTURA	100,00%	83,00%			
		71.989,05	59.750,91			
17	PAISAGISMO/URBANISMO	100,00%				100,00%
		2.949,68				2.949,68

ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.195.707/0001-78

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				
		138.919.46				
19	EQUIPAMENTO	100,00%				26,70%
		110.270.60				29.442.25
20	GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO	100,00%	8,45%	12,47%	15,94%	17,02%
		130.038.45	10.988.25	16.215.79	20.728.13	22.132.54
21	FÔRRO	100,00%				
		39.037.11				
22	CLIMATIZAÇÃO	100,00%				
		28.266.90				
23	PISO	100,00%				
		11.116.30				
Porcentagem			8,48%	12,63%	16,17%	17,22%
Custo			148.932,82	221.750,49	283.911,83	302.257,01
Porcentagem Acumulado			8,48%	21,12%	37,29%	54,51%
Custo Acumulado			148.932,81	370.683,31	654.595,13	956.852,14

ADRIANO CHACON
Sócio/CEO/Proprietário


ACC Construções Eireli
Willame Tertio Valadolo
Engenheiro Civil
096.837.884-88

ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 15.195.707/0001-78

150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
			5,00%
			2.418,46
5,00%	35,00%		
1.396,86	9.778,02		
8,00%			
6.950,40			
30,00%	70,00%		
13.882,33	32.392,09		
	8,00%	92,00%	
	1.528,93	17.582,70	
10,00%	40,00%	30,00%	
20.793,63	83.174,53	62.380,90	
20,00%	20,00%		
26.513,35	26.513,35		
			23,00%
			12.863,18
20,00%			
109.803,32			
			100,00%
			206,81
		7,00%	10,00%
		5.039,23	7.198,91

ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 15.195.707/0001-78

		30,00%	70,00%
		41.675,84	97.243,62
15,60%	15,60%	26,50%	15,60%
17.202,21	17.202,21	29.221,71	17.202,21
14,36%	12,28%	10,53%	8,95%
18.673,52	15.968,72	13.693,05	11.638,44
100,00%			
39.037,11			
	100,00%		
	28.266,90		
		100,00%	
		11.116,30	
14,48%	12,24%	10,29%	8,48%
254.252,72	214.824,75	180.709,72	148.771,63
68,99%	81,23%	91,52%	100,0%
1.211.104,87	1.425.929,62	1.606.639,34	1.755.410,98