

 amd engenharia Projetos de Instalações	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
	OBRA:	REFORMA DO QUARTO PAVIMENTO DO PRÉDIO DO NÚCLEO DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM TI (nPITI)	DATA : 14/09/2023		BDI : 22,69%																				
	LOCAL:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL - ZONA 03 - NATAL/RN	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>CAERN</td> <td>2022/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,45%</td> <td>70,91%</td> <td>08/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	CAERN	2022/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	115,45%	70,91%	08/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
CAERN	2022/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023																					
SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	115,45%	70,91%	08/2023																					
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																						
PROPRIETÁRIO:	FUNDAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC																								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 31.955,00	6,09%	12,37%	34,26%	53,37%	100,00%
				R\$ 3.952,83	R\$ 10.947,78	R\$ 17.054,38	R\$ 31.955,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.968,60	2,85%	100,00%			100,00%
				R\$ 14.968,60			R\$ 14.968,60
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.529,62	1,43%	90,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				R\$ 6.776,66	R\$ 376,48	R\$ 376,48	R\$ 7.529,62
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 11.587,21	2,21%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 1.158,72	R\$ 4.634,88	R\$ 5.793,61	R\$ 11.587,21
5	ESQUADRIAS	R\$ 17.027,83	3,24%		20,00%	80,00%	100,00%
					R\$ 3.405,57	R\$ 13.622,26	R\$ 17.027,83
6	REVESTIMENTOS	R\$ 80.543,05	15,35%		20,00%	80,00%	100,00%
					R\$ 16.108,61	R\$ 64.434,44	R\$ 80.543,05
7	PISOS	R\$ 58.777,39	11,20%	5,00%	35,00%	60,00%	100,00%
				R\$ 2.938,87	R\$ 20.572,09	R\$ 35.266,43	R\$ 58.777,39
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 158.527,75	30,21%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
				R\$ 31.705,55	R\$ 63.411,10	R\$ 63.411,10	R\$ 158.527,75
9	INSTALAÇÕES CFTV	R\$ 14.782,29	2,82%		40,00%	60,00%	100,00%
					R\$ 5.912,92	R\$ 8.869,37	R\$ 14.782,29
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 65.584,65	12,50%		40,00%	60,00%	100,00%
					R\$ 26.233,86	R\$ 39.350,79	R\$ 65.584,65
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.152,87	0,60%		30,00%	70,00%	100,00%
					R\$ 945,86	R\$ 2.207,01	R\$ 3.152,87
12	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 2.473,42	0,47%			100,00%	100,00%
						R\$ 2.473,42	R\$ 2.473,42
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 38.146,66	7,27%		70,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 26.702,66	R\$ 11.444,00	R\$ 38.146,66
14	PINTURA	R\$ 10.623,57	2,02%		20,00%	80,00%	100,00%
					R\$ 2.124,71	R\$ 8.498,86	R\$ 10.623,57
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.109,38	1,74%			100,00%	100,00%
						R\$ 9.109,38	R\$ 9.109,38
TOTAIS		R\$ 524.789,30	100,00%	R\$ 61.501,23	R\$ 181.376,52	R\$ 281.911,54	R\$ 524.789,30
			11,72%	34,56%	53,72%		
				R\$ 61.501,23	R\$ 242.877,76	R\$ 524.789,30	
				11,72%	46,28%	100,00%	