



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 30 de agosto de 2023

Nº PROCESSO: 23077.006521/2022-04
OBRA / SERV.: 46_2023 - REFORMA DO LABORATÓRIO NPITI PROTOTIPAGEM
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL - NATAL-RN
FONTES DE REF.: SINAPI 07/2023

BDI:	GERAL:	28,94%
	EQUIP.:	19,65%
LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	85,34%
	MENSALISTA:	46,96%
VALOR GLOBAL (R\$)		250.886,08

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS				PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.981,99	R\$ 13.483,79 90,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498,20 10,00%	100,00%	14.981,99	5,97%
2	MOVIMENTO DE TERRA	23,56	R\$ 23,56 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	23,56	0,01%
3	ALVENARIA / DIVISORIA	5.222,68	R\$ 1.566,80 30,00%	R\$ 3.655,88 70,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	5.222,68	2,08%
4	ESQUADRIAS	14.635,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.708,11 80,00%	R\$ 2.927,03 20,00%	100,00%	14.635,14	5,83%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	59.977,97	R\$ 11.995,59 20,00%	R\$ 17.993,39 30,00%	R\$ 17.993,39 30,00%	R\$ 11.995,59 20,00%	100,00%	59.977,97	23,91%
6	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	13.509,89	R\$ 1.350,99 10,00%	R\$ 4.052,97 30,00%	R\$ 5.403,96 40,00%	R\$ 2.701,98 20,00%	100,00%	13.509,89	5,38%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.904,45	R\$ -	R\$ 1.742,67 60,00%	R\$ 1.161,78 40,00%	R\$ -	100,00%	2.904,45	1,16%
8	REVESTIMENTOS	1.176,65	R\$ -	R\$ 353,00 30,00%	R\$ 823,66 70,00%	R\$ -	100,00%	1.176,65	0,47%
9	PINTURA	2.568,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.027,38 40,00%	R\$ 1.541,06 60,00%	100,00%	2.568,44	1,02%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.705,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.411,68 30,00%	R\$ 3.293,91 70,00%	100,00%	4.705,59	1,88%
11	GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	18.642,64	R\$ 2.281,39 12,24%	R\$ 5.756,82 30,88%	R\$ 7.900,71 42,38%	R\$ 2.703,71 14,50%	100,00%	18.642,64	7,43%
12	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	80.797,64	R\$ -	R\$ 32.319,06 40,00%	R\$ 40.398,82 50,00%	R\$ 8.079,76 10,00%	100,00%	80.797,64	32,20%
13	PISOS	5.481,28	R\$ -	R\$ 1.096,26 20,00%	R\$ 2.740,64 50,00%	R\$ 1.644,38 30,00%	100,00%	5.481,28	2,18%
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR COMPRIMIDO	26.258,16	R\$ -	R\$ 10.503,26 40,00%	R\$ 15.754,90 60,00%	R\$ -	100,00%	26.258,16	10,47%
TOTALS:	TOTAL SIMPLES (R\$)	250.886,08	30.702,13	77.473,30	106.325,02	36.385,64	VALOR GLOBAL:	250.886,08	100,00%
	TOTAL SIMPLES (%)		12,24%	30,88%	42,38%	14,50%			
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		30.702,13	108.175,43	214.500,44	250.886,08			
	TOTAL ACUMULADO (%)		12,24%	43,12%	85,50%	100,00%			



Emitido em 30/08/2023

ORÇAMENTO ANALÍTICO Nº 6/2023 - INFRA/COPB (11.08.00.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 25/09/2023 08:44)

JOÃO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA

ENGENHEIRO-AREA

INFRA (11.08)

Matrícula: ###595#2

(Assinado digitalmente em 25/09/2023 08:51)

RAFAEL FERREIRA ALVES DE ASSIS

ENGENHEIRO-AREA

INFRA (11.08)

Matrícula: ###189#0

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **6**, ano: **2023**, tipo:
ORÇAMENTO ANALÍTICO, data de emissão: **25/09/2023** e o código de verificação: **cb60f6a7a9**