



OBRA: Reforma da casa da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) para uso pelo IMD	ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (m²):
	ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO
CLIENTE: FUNPEC - FUNDAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	EMPRESA: GARCIA MONTENEGRO EMPREENDIMENTO LTDA
LOCAL: NATAL/RN	BDI: 21,70%
BANCOS DE DADOS: SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Norte; SBC - 07/2024 - Rio Grande do Norte; ORSE - 04/2024 - Sergipe; SEDOP - 05/2024 - Pará - Com Leis Sociais; SETOP - 01/2024 - Minas Gerais; IOPEs - 03/2024 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás; EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro; CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte; SEINFRA - 028 - Ceará.	MÊS/ANO REFERÊNCIA: 07/2024

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	DIVISÃO 01 - PROJETO 482022	100,00%	26,51%	39,45%
		380.084.54	100.760.41	149.943.35
1.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	20,00%	20,00%
		42.743.14	8.548.63	8.548.63
1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00%	20,00%	20,00%
		3.124.80	624.96	624.96
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	33,33%	
		319.52	106.50	
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		34.050.44	34.050.44	
1.5	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	20,00%	20,00%
		22.280.40	4.456.08	4.456.08
1.6	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	75,01%	8,33%
		36.385.42	27.292.70	3.030.91
1.7	PAREDES / PAINÉIS	100,00%	50,00%	50,00%
		42.805.67	21.402.84	21.402.84
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00%		100,00%
		1.362.00		1.362.00
1.9	ESQUADRIAS / PORTAS/ FERRAGENS / VIDROS / COBOGÓ	100,00%		80,00%
		40.362.98		32.290.38
1.10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS	100,00%		100,00%
		52.794.49		52.794.49
1.11	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / CHAPINS	100,00%		75,00%
		86.369.12		64.776.84
1.12	PINTURAS	100,00%		
		17.486.56		
2	DIVISÃO 02 - PROJETO 408/2024	100,00%	3,73%	14,83%
		569.844.30	21.255.19	84.507.91
2.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	20,00%	20,00%
		64.114.71	12.822.94	12.822.94
2.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00%	20,00%	20,00%
		12.330.51	2.466.10	2.466.10
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		
		4.898.45		
2.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	55,00%	20,00%
		9.512.93	5.232.11	1.902.59
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	20,00%	20,00%
		3.713.40	742.68	742.68
2.6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ESTRUTURA	100,00%		
		4.900.76		
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		50,00%
		39.533.35		19.766.68
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00%		25,00%
		42.098,80		10.524,70
2.9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00%		20,00%
		102.739.01		20.547.80
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00%		
		815.52		
2.11	PORTAS/ FERRAGENS / COBOGÓ	100,00%		
		46.862.19		
2.12	ACESSIBILIDADE	100,00%		
		65.062.74		
2.13	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS	100,00%		
		15.598.60		
2.14	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / CHAPINS	100,00%		25,00%
		62.981.03		15.745.26
2.15	PINTURAS	100,00%		
		27.957.61		
2.16	COBERTURA	100,00%		
		6.713.53		
2.17	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
		52.653.85		
2.18	URBANIZAÇÃO	100,00%		
		7.357.31		
Porcentagem			15,12%	27,14%

Custo	R\$ 143.629,24	R\$ 257.810,69
Porcentagem Acumulado	15,12%	42,26%
Custo Acumulado	R\$ 143.629,24	R\$ 401.439,93

Marcel Mousinho Montenegro
Responsável Técnico - Engenheiro Civil - CREA/RN 210818183-0

FUNPEC - FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA
CNPJ: 08.469.280/0001-93

R\$ 186.566,02	R\$ 228.932,85	R\$ 132.990,04
61,90%	86,00%	100,00%
R\$ 588.005,95	R\$ 816.938,80	R\$ 949.928,84