



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 02 de setembro de 2025

Nº PROCESSO: 23077.011364/2025-93
OBRA / SERV.: ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DO IMT CLÍNICO PARA FINS DE LEGALIZAÇÃO JUNTO À SEMURB
LOCALIDADE: INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - IMT - QUINTAS - NATAL / RN
FONTES DE REF.: SINAPI 07/2025
RESPONSÁVEIS: LUCIANA FERNANDES DE AZEVEDO FARIAS

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| BDI: | GERAL: | 22,69% |
| | EQUIP.: | 18,49% |
| LEIS SOCIAIS: | HORISTA: | 115,21% |
| | MENSALISTA: | 70,86% |
| VALOR GLOBAL (R\$) | | 505.244,62 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | DIAS | | | | | | PERCENTUAL | VALOR TOTAL | PESO (%) |
|------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32.293,22 | R\$ 5.651,31 17,50% | R\$ 5.328,38 16,50% | R\$ 5.328,38 16,50% | R\$ 5.328,38 16,50% | R\$ 5.328,38 16,50% | R\$ 5.328,38 16,50% | 100,00% | 32.293,22 | 6,39% |
| 2 | INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO MECÂNICA | 26.117,37 | R\$ 6.529,34 25,00% | R\$ 6.529,34 25,00% | R\$ 6.529,34 25,00% | R\$ 6.529,34 25,00% | R\$ - - | R\$ - - | 100,00% | 26.117,37 | 5,17% |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 40.581,34 | R\$ 10.145,34 25,00% | R\$ 10.145,34 25,00% | R\$ 10.145,34 25,00% | R\$ 10.145,34 25,00% | R\$ - - | R\$ - - | 100,00% | 40.581,34 | 8,03% |
| 4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 620,48 | R\$ - - | R\$ 620,48 100,00% | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | 100,00% | 620,48 | 0,12% |
| 5 | GERENCIAMENTO DE OBRA | 26.960,52 | R\$ 4.718,09 17,50% | R\$ 4.448,49 16,50% | R\$ 4.448,49 16,50% | R\$ 4.448,49 16,50% | R\$ 4.448,49 16,50% | R\$ 4.448,49 16,50% | 100,00% | 26.960,52 | 5,34% |
| 6 | PINTURA | 87.375,25 | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ 28.833,83 33,00% | R\$ 28.833,83 33,00% | R\$ 29.707,59 34,00% | 100,00% | 87.375,25 | 17,29% |
| 7 | BANCADAS | 11.232,40 | R\$ - - | R\$ - - | R\$ 11.232,40 100,00% | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | 100,00% | 11.232,40 | 2,22% |
| 8 | ESQUADRIAS/ CORRIMÃO/GUARDA-CORPO | 151.469,66 | R\$ - - | R\$ 37.867,42 25,00% | R\$ 37.867,42 25,00% | R\$ 37.867,42 25,00% | R\$ 37.867,42 25,00% | R\$ - - | 100,00% | 151.469,66 | 29,98% |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO/RAMPAS | 88.031,57 | R\$ 22.007,89 25,00% | R\$ 22.007,89 25,00% | R\$ 22.007,89 25,00% | R\$ 22.007,89 25,00% | R\$ - - | R\$ - - | 100,00% | 88.031,57 | 17,42% |
| 10 | SINALIZAÇÃO VISUAL | 7.185,88 | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ 7.185,88 100,00% | R\$ - - | 100,00% | 7.185,88 | 1,42% |
| 11 | BARRA APOIO/ BANCO ARTICULADO | 12.925,08 | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ 12.925,08 100,00% | 100,00% | 12.925,08 | 2,56% |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 20.451,85 | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ - - | R\$ 20.451,85 100,00% | 100,00% | 20.451,85 | 4,05% |

| TOTALS: | TOTAL SIMPLES (R\$) | 505.244,62 | 49.051,97 | 86.947,33 | 97.559,25 | 115.160,68 | 83.663,99 | 72.861,38 | VALOR GLOBAL: | 505.244,62 | 100,00% |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|---------|
| | TOTAL SIMPLES (%) | 9,71% | 17,21% | 19,31% | 22,79% | 16,56% | 14,42% | | | | |
| | TOTAL ACUMULADO (R\$) | 49.051,97 | 135.999,31 | 233.558,56 | 348.719,24 | 432.383,24 | 505.244,62 | | | | |
| | TOTAL ACUMULADO (%) | 9,71% | 26,92% | 46,23% | 69,02% | 85,58% | 100,00% | | | | |



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Nº 194/2025 - INFRA/COPB (11.08.00.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/09/2025 12:30)
LUCIANA FERNANDES DE AZEVEDO FARIAS
TERCEIRIZADO
CPF: ###.###.624-##

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **194**, ano: **2025**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**, data de emissão: **03/09/2025** e o código de verificação: **597acc97cb**