



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 27 de agosto de 2025

Nº PROCESSO: 23077.016381/2024-36  
OBRA / SERV.: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - UTRQ  
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL - NATAL-RN  
FONTES DE REF.: SINAPI - 05/2025  
RESPONSÁVEIS: GILMAR OLIVEIRA

BDI:	GERAL:	22,69%
	EQUIP.:	14,06%
LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	116,21%
	MENSALISTA:	71,48%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>		<b>1.347.278,75</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS												PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)	
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.454,06	R\$ 8.072,44	R\$ 4.036,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.345,41	100,00%	13.454,06	1,00%
			60,00%	30,00%											10,00%			
2	INFRAESTRUTURA	75.035,04	R\$ 52.524,53	R\$ 22.510,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	75.035,04	5,57%
			70,00%	30,00%														
3	SUPERESTRUTURA	22.416,01	R\$ -	R\$ 4.483,20	R\$ 17.932,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	22.416,01	1,66%
				20,00%	80,00%													
4	ALVENARIA / DIVISÓRIAS / CORTINAS	319.697,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.909,27	R\$ 127.879,03	R\$ 95.909,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	319.697,57	23,73%
						30,00%	40,00%	30,00%										
5	ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	84.139,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.655,60	R\$ 25.241,70	R\$ 25.241,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	84.139,00	6,25%
						40,00%	30,00%	30,00%										
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA / ATERRAMENTO ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	88.374,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.349,66	R\$ 35.349,66	R\$ 17.674,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	88.374,15	6,56%
					40,00%	40,00%	20,00%											
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	167.141,16	R\$ 33.428,23	R\$ 66.856,46	R\$ 50.142,35	R\$ 16.714,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	167.141,16	12,41%
			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%												
8	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.493,07	R\$ -	R\$ 2.698,61	R\$ 2.698,61	R\$ 6.746,54	R\$ 1.349,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	13.493,07	1,00%
				20,00%	20,00%	50,00%	10,00%											
9	REVESTIMENTOS	65.547,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.664,37	R\$ 26.219,16	R\$ 19.664,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	65.547,90	4,87%
					30,00%	40,00%	30,00%											
10	PINTURA	101.538,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.461,67	R\$ 20.307,78	R\$ 50.769,45	R\$ -	R\$ -	100,00%	101.538,90	7,54%
											30,00%	20,00%	50,00%					
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	69.711,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.884,48	R\$ 13.942,24	R\$ 13.942,24	R\$ 13.942,24	R\$ -	100,00%	69.711,21	5,17%	
										40,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
12	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.228,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.291,38	R\$ 26.468,54	R\$ 26.468,54	R\$ -	R\$ -	100,00%	88.228,45	6,55%	
										40,00%	30,00%	30,00%						
13	FORRO	66.756,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.702,60	R\$ 40.053,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	66.756,50	4,95%	
									40,00%	60,00%								
14	PISOS	87.641,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.764,10	R\$ 35.056,40	R\$ 26.292,30	R\$ 17.528,20	R\$ -	100,00%	87.641,01	6,51%	
										10,00%	40,00%	30,00%	20,00%					
15	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA	84.104,72	R\$ 6.260,39	R\$ 6.697,16	R\$ 8.375,21	R\$ 14.288,13	R\$ 12.771,05	R\$ 9.844,39	R\$ 7.456,78	R\$ 7.052,96	R\$ 5.793,36	R\$ 5.565,28	R\$ -	R\$ -	100,00%	84.104,72	6,24%	
			7,44%	7,96%	9,96%	16,99%	15,18%	11,70%	8,87%	8,39%	6,89%	6,62%						
TOTAIS:	TOTAL SIMPLES (R\$)	1.347.278,75	100.285,59	107.282,17	134.163,01	228.882,47	204.580,29	157.697,97	119.450,65	112.981,81	92.804,22	89.150,58						
	TOTAL SIMPLES (%)		7,44%	7,96%	9,96%	16,99%	15,18%	11,70%	8,87%	8,39%	6,89%	6,62%						
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		100.285,59	207.567,75	341.730,76	570.613,24	775.193,52	932.891,49	1.052.342,14	1.165.323,95	1.258.128,17	1.347.278,75						
	TOTAL ACUMULADO (%)		7,44%	15,41%	25,36%	42,35%	57,54%	69,24%	78,11%	86,49%	93,38%	100,00%						
															VALOR GLOBAL:	1.347.278,75	100,00%	



*CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Nº 206/2025 - INFRA/COPB (11.08.00.11)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 12/09/2025 11:26 )*

*GILMAR DA SILVA OLIVEIRA*

*ENGENHEIRO-AREA*

*INFRA (11.08)*

*Matrícula: ###578#5*

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **206**, ano: **2025**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**, data de emissão: **12/09/2025** e o código de verificação: **2d0f45b4d8**