



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				Natal, 22 de setembro de 2025		
Nº PROCESSO: 23077.108095/2025-87 OBRA / SERV.: ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE ARQUEOLOGIA DO MUSEU CÂMARA CASCUDO LOCALIDADE: MUSEU CÂMARA CASCUDO - NATAL-RN FONTES DE REF.: SINAPI 08/2025 RESPONSÁVEIS: CRISTINA HORIE				BDI:	GERAL:	22,69%
					EQUIP.:	14,06%
				LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	115,21%
					MENSALISTA:	70,86%
				VALOR GLOBAL (R\$)		200.629,37

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS			PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.152,76	R\$ 17.245,12 95,00%	R\$ -	R\$ 907,64 5,00%	100,00%	18.152,76	9,05%
2	ALVENARIA/DIVISÓRIA	4.521,30	R\$ 4.521,30 100,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	4.521,30	2,25%
3	ESQUADRIAS	22.503,96	R\$ 6.751,19 30,00%	R\$ 15.752,77 70,00%	R\$ -	100,00%	22.503,96	11,22%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.461,65	R\$ 6.746,17 10,00%	R\$ 47.223,16 70,00%	R\$ 13.492,33 20,00%	100,00%	67.461,65	33,63%
5	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA	15.297,12	R\$ 1.529,71 10,00%	R\$ 10.707,98 70,00%	R\$ 3.059,42 20,00%	100,00%	15.297,12	7,62%
6	REVESTIMENTO	1.539,18	R\$ 1.539,18 100,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	1.539,18	0,77%
7	PINTURA	9.133,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.133,48 100,00%	100,00%	9.133,48	4,55%
8	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	12.833,42	R\$ 2.828,01 22,04%	R\$ 7.724,35 60,19%	R\$ 2.281,06 17,77%	100,00%	12.833,42	6,40%
9	FÔRRO	7.850,32	R\$ -	R\$ 6.280,26 80,00%	R\$ 1.570,06 20,00%	100,00%	7.850,32	3,91%
10	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	26.083,38	R\$ -	R\$ 20.866,70 80,00%	R\$ 5.216,68 20,00%	100,00%	26.083,38	13,00%
11	PISO	15.252,80	R\$ 3.050,56 20,00%	R\$ 12.202,24 80,00%	R\$ -	100,00%	15.252,80	7,60%
TOTAIS:	TOTAL SIMPLES (R\$)	200.629,37	44.211,23	120.757,46	35.660,68	VALOR GLOBAL:	200.629,37	100,00%
	TOTAL SIMPLES (%)		22,04%	60,19%	17,77%			
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		44.211,23	164.968,69	200.629,37			
	TOTAL ACUMULADO (%)		22,04%	82,23%	100,00%			



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Nº 220/2025 - INFRA/COPB (11.08.00.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/09/2025 09:18)

CRISTINA HORIE

TERCEIRIZADO

CPF: ###.###.378-##

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 220, ano: 2025, tipo:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, data de emissão: 24/09/2025 e o código de verificação: ***a743f83aa8***